

Akce: „ Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky Nebovidy a Hluboký Důl“

Věc: Zápis z pracovního výboru ve věci - „ Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky Nebovidy a Hluboký Důl“

Dne 14.9.2022 ve 13.00 hod se na Obecním úřadě v Nebovidech uskutečnila schůzka ohledně zpracování projektové dokumentace „ Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky Nebovidy a Hluboký Důl“.

Přítomní:

Zástupce objednatele Obec Nebovidy a Hluboký Důl

Jaromír Kašpar (starosta)

Zástupce zhotovitele projektové dokumentace SELLA&AGRETA s.r.o.

Ing. Milan Petr

Ing. Martin Musílek

Zápis z jednání pracovního výboru :

Na programu byla kontrola plnění díla, zejména konzultace k rozpracované projektové dokumentaci DUR+DSP „Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky Nebovidy a Hluboký Důl“ a projednání získaných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě.

Stav rozpracovanosti předmětu plnění:

1. Technický průzkum prostoru výstavby - hotovo
2. Studie k stanovení rozsahu díla + propočet - hotovo
3. Projektová dokumentace pro DUR+DSP: - předloženo k připomínkování
4. Inženýrská činnost (IČ) zajištění vyjádření DOSS - probíhá

Při projednání PD „ Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky Nebovidy a Hluboký Důl“.. se SUS Kolín a předložení PD k připomínkování na PČR DI Kolín obdržel projektant předběžné stanovisko z něhož je zřejmé, že připravovaná akce je možná.

Pro splnění podmínek SÚS bude však zapotřebí v místech zúžení stávající komunikace provést úpravy a ty znovu projednat se SÚS. PD si vyžádá dílčí změny, které však nemají zásadní vliv na technické řešení. S největší pravděpodobností dojde k dotčení soukromých pozemků a bude nutné tyto pozemky oddělit GP a do budoucna vykoupit.

Na pracovním výboru byl nad tištěnou situací stavby projektantem investorovi podrobně vysvětlen důvod navrhovaných změn a byl předložen návrh situace stavby, která již reflektuje vznesené připomínky.

Akce „ Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky Nebovidy a Hluboký Důl“ byla projektantem přihlášena ke konzultaci na SFDI v prosinci 2022. Při kolapsu portálu SFDI však došlo ke ztrátě dat a systém nebyl funkční. Nyní se čeká na otevření nových konzultačních termínů.

Následovala pochůzka v prostoru plánované stavby v terénu, kde byly ověřeny a na místě řešeny dopady úprav na proveditelnost a technické řešení stavby.

Bylo dohodnuto:

Má se za to, že projektant v souladu s SOD z titulu své odbornosti upozornil objednatele na potřebu provedení změn v zadání předmětu plnění.

Objednatel má za to, že je potřeba aby projektant v souladu se zájmy obce dořešil výše uvedené změny.

Bylo odsouhlaseno, že po schválení změnové situace stavby a vyřešení všech vlastnických vztahů bude odsouhlasen nový harmonogram plnění, případně sepsán dodatek ke smlouvě.

Pokud do 3 pracovních dnů od obdržení tohoto zápisu nevznese žádný z účastníků námitku, má se za to, že s ním souhlasí.

Dne: 14.9.2022,

Zapsal: Ing. Milan Petr HIP